

Contratista: JOSE RAMIREZ GONZALEZ
Domicilio: EXTRACTO CONSTRUCTIVO
C.P: FIRMAMENTO N° 572- 20, JARDINES DEL BOSQUE
Tels: C.P. 44520
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

EXTRACTO

C A R A T U L A

UNO

"CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL POZO DE PIEDRAS NEGRAS , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO"
 PROPIETARIO: SAPASMA

1 de 1

PERIODO DE TRABAJO

15/06/18 A 07/07/18

AVANCE DE OBRA

REAL 60.00% ESTIMADO 50.00%

TOTAL DE ESTIMACIÓN SIN 16.0 % DE I.V.A. \$ 479,187.50

1 I.VA. 16.0%	\$	76,670.00
2 TOTAL ESTIMACIÓN	\$	555,857.50
3 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$	-
4 MENOS 5 AL MILLAR	\$	2,779.29
5 MENOS 2 AL MILLAR	\$	1,111.72
6 MONTO PARA FACTURAR	\$	555,857.50
7 MONTO PARA FINES DE PAGO	\$	551,966.50



MAESTRO LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS
 DIRECTOR GENERAL SAPASMA

Jose Ramirez
 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA
 JOSE RAMIREZ GONZALEZ

Ruben Valdivia Loza
 Ing. Ruben Valdivia Loza Supervisor.

CONTRATO DE OBRA \$ 1,111,715.00
 ANTICIPO \$ -

ACUMULADOS

ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACIÓN	\$	555,857.50
ACUMULADO DE ESTIMACIONES	\$	555,857.50
SALDO	\$	555,857.50

ANTICIPO ANTERIOR	-
ANTICIPO ESTA ESTIMACIÓN	-
ACUMULADO DE ANTICIPOS	-
SALDO POR AMORTIZAR	-

SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO A 07 DE JULIO DEL 2018

Contratista: JOSE RAMIREZ GONZALEZ
Domicilio: EXTRACTO CONSTRUCTIVO
C.P: FIRMAMENTO N° 572- 20, JARDINES DEL BOSQUE
Tels: C.P. 44520
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

EXTRACTO

CARATULA

DOS

"CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL POZO DE PIEDRAS NEGRAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO"
PROPIETARIO: SAPASMA

1 de 1

PERIODO DE TRABAJO

09/07/18 A 10/08/18

AVANCE DE OBRA

REAL

93.00% ESTIMADO

85.96%

TOTAL DE ESTIMACIÓN SIN 16.0 % DE I.V.A.	\$	344,827.59
1 I.VA. 16.0%	\$	55,172.41
2 TOTAL ESTIMACIÓN	\$	400,000.00
3 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$	-
4 MENOS 5 AL MILLAR	\$	2,000.00
5 MENOS 2 AL MILLAR	\$	800.00
6 MONTO PARA FACTURAR	\$	400,000.00
7 MONTO PARA FINES DE PAGO	\$	397,200.00



MAESTRO LUIS FERNANDO PADILLA MACIAS
 DIRECTOR GENERAL SAPASMA

Jose Ramirez

NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA
 JOSE RAMIREZ GONZALEZ

Ing. Rubén Valdivia Loza Supervisor

CONTRATO DE OBRA	\$	1,111,715.00
ANTICIPO	\$	-

ACUMULADOS

ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	555,857.50
ESTA ESTIMACIÓN	\$	400,000.00
ACUMULADO DE ESTIMACIONES	\$	955,857.50
SALDO	\$	1,555,857.50

ANTICIPO ANTERIOR	-
ANTICIPO ESTA ESTIMACIÓN	-
ACUMULADO DE ANTICIPOS	-
SALDO POR AMORTIZAR	-

SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO A 13 DE AGOSTO DEL 2018