



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2022

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

ESTADO : JALISCO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

R.F.C. SAP08115IN7

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓ N DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA					INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE TOTAL			FÍSICO PORCENTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO YU OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO YU OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE				
1	PREPARACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 m. CONTUBERÍA DE ACERO DE 16" EN TUBERÍA DE ACERO CON TRAZO EN LONGITUDINAL DE 10" DE 90V EN SANITARIO, EN LA CALLE 35303 DEL CAYO	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	1,032,000.00	516,000.00	0.00	516,000.00	1,450,348.00	482,011.53	0.00	988,336.57	1,450,348.00	482,011.53	988,336.57	140.54	TERMINADA		
2	REEDIFICACIÓN DEL POZO DE LA CALLE JESUS DELGADO QUE CONSISTE EN: ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA.	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	266,587.00	110,571.00	0.00	156,016.00	265,938.20	132,987.60	0.00	132,987.60	265,938.20	132,987.60	132,987.60	99.76	TERMINADA		
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE AC 5" DE 16 HP, TUBO MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, TUBO NEGRO AC 3" DE Ø CON ROSCA Y CORLE PARA COLUMNA, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X18, 480V/60HZ, 220V/60HZ, 4.2/3.32 A	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	373,906.66	113,047.17	0.00	260,859.49	373,906.66	113,047.17	260,859.49	124.64	TERMINADA		
4	CONSTRUCCIÓN PARATÁNQUE ELÉVICO "EL DEPÓSITO" A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO 80.25 DE 8" DE Ø Y TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE Ø DE Ø 40. USO, INCLUIE 1 VALVULA DE COMPRESIÓN DE VÁSTAGO SALIENTE DE Pvc, BRIDADA DE 8" DE Ø, 1 VALVULA DE COMPRESIÓN DE VÁSTAGO SALIENTE DE Pvc, BRIDADA DE 8" DE Ø Y 1 CORLE DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO AMGER DE 8" DE Ø.	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	815,632.00	407,816.00	0.00	407,816.00	767,438.40	383,719.20	0.00	383,719.20	767,438.40	383,719.20	383,719.20	94.09	TERMINADA		
5	APROYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIEMPRE FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO MEDIDOR 125HK	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	350,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	334,636.80	167,318.40	0.00	167,318.40	334,636.80	167,318.40	167,318.40	95.61	TERMINADA		
RESUMIEN GENERAL					2,764,219.00	1,389,387.00	0.00	1,404,832.00	3,192,265.06	1,279,064.00	0.00	1,913,201.06	3,192,265.06	1,279,064.00	1,913,201.06	115.49			

REPRESENTANTE DEL PRESABDOR DEL SERVICIO

[Firma]
LCP RAFAEL TOZANO TOVAR
DIRECTOR GENERAL

RINDO BAJO PROTESTA DE DECOR VERDADO

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

[Firma]
ING. ERNESTO ROMERO CARDENAS

