

**PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**

ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

ESTADO : JALISCO

DENOMINACION O RAZON SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

R.F.C. SAP081115IN7

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION		SITUACION DE LA OBRA	TOTAL	INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			AVANCE TOTAL		FISICO (PORCENTAJE TOTAL)	OBSERVACIONES		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO YU OTROS	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO YU OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)	CONTRAPARTE				
1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 m. CONTUBERIA DE ADEME DE ACERO AL CARBON. CONTRADAME EN TUBERIA DE ACERO CON COSTURA LONGITUDINAL DE 6" DE Ø GRAVA DE 1/4" A 1/2" Y CEMENTACION CON SELLO SANITARIO. EN LA COLONIA NOBELS	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	1,032,000.00	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN INICIAR	
2	EQUIPAMIENTO PARA EL POZO DE LA COLONIA NOBELS QUE CONSISTE EN: ELCTRIFICACION EMERGENCIA DE TRANSFORMADOR DE 15 MVA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE AC 6" DE 15 HP. MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP. TUBO NEGRO AC 3" DE Ø CON ROSCA Y COPLE PARA COLUMNA, CABLE PLANOSUMERGIBLE 3X8, ARRANCADOR TPTERM 40 A 23 32 A 400 V Y VALVULA CHECK DE 6". EN CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PANZANQUE ELEVADO "EL DEPÓSITO" A BASE DE TUBERIA Y TUBERON DE ACERO PDS DE 8" DE Ø CÉLULA 40. LISO. INCLUIDE Y VALVULA DE COMPUERTA DE VASTIAGO SALIENTE DE 6". EN BIRDA DE 6" DE Ø.	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	266,587.00	110,571.00	0.00	156,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN INICIAR	
3	APoyo PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO PIERNAS NEGAS CON No. DE MEDIDOR 13298R	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	815,632.00	407,816.00	0.00	407,816.00	0.00	0.00	0.00	815,632.00	0.00	815,632.00	100.00	EN PROCESO	
4	SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCION DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	350,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	247,776.00	0.00	247,776.00	70.79	EN PROCESO	
<b>RESUMEN GENERAL</b>					<b>2,764,219.00</b>	<b>1,359,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,404,832.00</b>	<b>1,063,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063,408.00</b>	<b>1,063,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063,408.00</b>	<b>38.47</b>	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

LCR. RAFAEL LOZANO TOVAR  
DIRECTOR GENERAL

FIRMO PAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. ERNESTO ROMERO CARDENAS



**sapasima**

Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
Municipio San Miguel el Alto, Jalisco

*Handwritten signature: Rafael Lozano Tovar*

*Handwritten signature: Ernesto Romero Cardenas*