CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

R.F.C. SAP081115IN7

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBR DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 m. CONTUBERÍA DE ADEME DE ACERO AL CARBÓN, CONTRAADEME EN TUBERÍA DE ACERO CON COSTURA LONGITUDINAL DE 10" DE Ø GRAVA DE 1/4" A 1/2" YCEMENTACIÓN CON SELLO SANITARIO, EN LA CALLE JESUS DELGADO	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	1,032,000.00	516,000.00	0.00	516,000.00	308,959.54	154,479.77	0.00	154,479.77	308,959.54	154,479.77	154,479.77	29.94	EN PROCESO
2	EQUIPAMIENTO PARA EL POZO DE LA CALLE JESUS DELGADO QUE CONSISTE EN: ELECTRIFICACIÓN EINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KWA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLEDE ACERO INOXIDABLE AC 6" DE 15 HP, MOTORSUMERGIBLE DE 15 HP, TUBO NEGRO AC 3" DE Ø CON ROSCA Y COPLE PARA COLUMNA, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X8, ABRANCADOR TPTERM 40 A 23 12 A CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	266,587.00	110,571.00	0.00	156,016.00	79,780.00	39,890.00	0.00	39,890.00	79,780.00	39,890.00	39,890.00	29.93	EN PROCESO
3	CONDUCCIÓN PARATANQUE ELEVADO "EL DEPOSITO" A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE Ø Y TUBERIA DE ACERO DE 6" DE Ø CÉDULA 40, LISO, INCLUYE 1VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO SALIENTE DE Fo. Fo., BRIDADA DE 6" DE Ø, 1 VÁLVULA DECOMPUERTA DE VÁSTAGO SALIENTE DE Fo Fo,BRIDADA DE 8" DE Ø Y 1 COPLE DE REPARACIÓN DEPVC HIDRÁULICO ANGER DE 6" DE Ø.	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	89,737.36	44,868.68	0.00	44,868.68	89,737.36	44,868.68	44,868.68	29.91	EN PROCESO
4	APOYO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO PIEDRAS NEGRAS CON No. DE MEDIDOR 132HBR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	815,632.00	407,816.00	0.00	407,816.00	767,438.40	383,719.20	0.00	383,719.20	767,438.40	383,719.20	383,719.20	94.09	TERMINADA
5	SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCION DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	350,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	334,636.80	167,318.40	0.00	167,318.40	334,636.80	167,318.40	167,318.40	95.61	TERMINADA
	RESUMEN GENERAL				2,764,219.00	1,359,387.00	0.00	1,404,832.00	1,580,552.10	790,276.05	0.00	790,276.05	1,580,552.10	790,276.05	790,276.05	57.18	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

LCP, RAFAEL LOZANO TOVAR
DIRECTOR GENERAL

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

sapasma
Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Municipio San Miguel el Alto, Jalisco.

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
24 ABR. 2023
RECIBIDO
D. A. P. D. S.

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. ERNESTO ROMERO CARDENAS

Recibí (2) Tantos originales
Ing. Fernando Cano